



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

REG. GEN. N° 65 DEL 9/4/2019

DETERMINAZIONE N° 65 DEL 9/4/2019

Oggetto: OPERE DI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DELLA SEDE ALBESANI. APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N° 59 DELL'1/8/2018.

IL DIRETTORE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- determinazione n° 56 del 15/7/2015 (Incarico prof.le al geom. Luca Migliorini per progettazione preliminare dei lavori di adeguamento tecnico e normativo della sede Albesani);
- deliberazione CDA n° 19 del 25/8/2015 (Erogazione contributi DGR 400/2015. Approvazione progetto preliminare opera adeguamento tecnico normativo sede Albesani);
- determinazione n° 17 del 16/3/2016 (incarico prof.le al geom. Luca Migliorini per progettazione, coordinamento della sicurezza e DL delle opere di adeguamento tecnico normativo sede Albesani);
- determinazione n° 29 del 28/4/2016 (Approvazione progetto esecutivo opere adeguamento tecnico normativo sede Albesani);
- determinazione n° 56 del 26/7/2016 (Aggiudicazione definitiva opere adeguamento tecnico normativo sede Albesani);
- determinazione n° 59 dell'1/8/2018 (Opere di adeguamento tecnico normativo della sede Albesani. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva);

CONSIDERATO che in quest'ultimo provvedimento vi sono una serie di errori materiali che è necessario correggere;

RITENUTO PERTANTO di riapprovare i quadri economici dei lavori corretti;

CONSIDERATO che i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Siram S.p.A. - Via Bisceglie, 95 – 20152 Milano, che ha offerto il ribasso del 11,82% sull'importo dei lavori posto a base di gara;

CONSIDERATO che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, è stato così rideterminato:

A	OPERE DA APPALTARE	
A.1	Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.806,72
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 16.900,00
A.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.000,00
	TOTALE "A"	€ 76.706,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (10% di "A")	€ 7.670,67
B.2	Spese tecniche (compresi I.V.A. 22% e C.N.P. 4%)	€ 14.591,20
B.3	Incentivi ex articolo 192 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (2% su "A")	€ 1.534,13
B.4	Contributo A.N.A.C.	€ 30,00
B.5	Verifiche e prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 1.550,00



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

B.6	Spese di allaccio a pubbliche reti (IVA inclusa)	€ 3.550,00
B.7	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 840,59
B.8	Somma residua derivante dal ribasso d'asta (IVA inclusa)	€ 8.572,61
	TOTALE "B"	€ 38.495,07
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 115.201,79

RICORDATO che la spesa di € 115.201,79, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, è finanziata come segue:

- per € 68.545,07 a mezzo di contributo regionale in conto capitale;
- per € 46.656,72 a mezzo risorse proprie dell'Azienda;

VISTI i seguenti documenti consegnati dal DL il 9/7/2018:

- registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- stato finale dei lavori;
- relazione al conto finale dei lavori;
- certificato di regolare esecuzione;

VISTO il quadro economico finale:

		<i>Contratto</i>	<i>Spesa</i>	<i>Differenza</i>
A	LAVORI			
A.1	Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	57.806,72	58.147,90	341,18
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	16.900,00	16.483,57	- 416,43
A.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTALE "A"	76.706,72	76.631,47	- 75,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Assolvimento IVA (10% di "A")	7.670,67	7.663,15	- 7,52
B.2	Spese tecniche (compresi IVA 22% e CNP 4%)	14.591,20	14.591,20	0,00
B.3	Incentivi ex art. 192 D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 (2% su "A")	1.690,00	1.690,00	0,00
B.4	Contributo ANAC	30,00	30,00	0,00
B.5	Verifiche e prove di laboratorio (IVA inclusa)	1.550,00	0,00	- 1.550,00
B.6	Spese di allaccio a pubbliche reti (IVA inclusa)	3.550,00	0,00	- 3.550,00
B.7	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	840,59	0,00	- 840,59
	TOTALE "B"	38.495,07	23.974,35	- 14.520,73
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 115.201,79	100.605,82	- 14.595,98



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

RITENUTO di approvare il certificato di regolare esecuzione, liquidando all'impresa il credito spettante, svincolando la polizza fideiussoria presentata a garanzia e liquidando altresì i compensi al tecnico incaricato;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 (in quanto applicabile);

DETERMINA

- 1) di dare atto che la determinazione n°59 dell'1/8/2018, relativa all'approvazione delle risultanze contabili e del C.R.E. dei lavori in oggetto contiene alcuni errori materiali che è necessario correggere, riapprovando i documenti suddetti e i relativi quadri economici;
- 2) di approvare le risultanze contabili dello stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "Opere di adeguamento tecnico normativo della sede Albesani – CUP I24H15000570007 – CIG 667741592B" composti dai seguenti elaborati agli atti:
 - registro di contabilità;
 - libretto delle misure;
 - stato finale dei lavori;
 - relazione al conto finale dei lavori (allegato 1);
 - certificato di regolare esecuzione (allegato 2);
- 3) di corrispondere all'impresa esecutrice (Siram S.p.A. - Via Bisceglie, 95 – 20152 Milano) la somma di 76.631,47 euro, oltre IVA 10%, per un totale di 84.081,38 euro, previa acquisizione di apposito DURC;
- 4) di dare atto che il CRE è a carattere provvisorio e diverrà definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione e che il pagamento del credito all'impresa non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, c. 2 cod. civ.;
- 5) di prendere atto che alla luce delle spese effettivamente sostenute il quadro economico finale è il seguente:

		<i>Progetto</i>	<i>Contratto</i>	<i>Spesa</i>	<i>Differenza</i>
A	LAVORI				
A.1	Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	65.600,00	57.806,72	58.147,90	341,18
A.2	Costo manodopera (non soggetto a ribasso)	16.900,00	16.900,00	16.483,57	-416,43
A.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTALE A	84.500,00	76.706,72	76.631,47	-75,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
B.1	Assolvimento IVA (10% di A)	8.450,00	7.670,67	7.663,15	-7,52
B.2	Spese tecniche (compresa IVA e CNP)	14.591,20	14.591,20	14.591,20	0,00
B.3	Incentivi ex art. 192 D.Lgs 163/2006	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
B.4	Contributo ANAC	30,00	30,00	30,00	0,00
B.5	Verifiche e prove di laboratorio (IVA incl.)	1.550,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
B.6	Spese di allaccio a pubbliche reti (IVA incl.)	3.550,00	3.550,00	0,00	-3.550,00
B.7	Imprevisti e arrotondamenti (IVA incl.)	840,59	840,59	0,00	-840,59
B.8	Somma derivante da ribasso d'asta	0,00	8.572,61	0,00	-8.572,61
	TOTALE B	30.701,79	38.495,07	23.974,35	-14.520,73
	TOTALE COMPLESSIVO	115.201,79	115.201,79	100.605,82	-14.595,98



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI Ponente

- 6) Di svincolare la polizza fideiussoria della S2C SpA del 10/5/2016 di euro 1.152,02 presentata a garanzia;
- 7) Di dare atto che l'opera è finanziata come segue:
 - per € 68.545,07 a mezzo di contributo regionale in conto capitale;
 - per € 46.656,72 a mezzo risorse proprie dell'Azienda;
- 8) Di liquidare il saldo del compenso al progettista e DL geom. Luca Migliorini;
- 9) Di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. N° 33/2013, pubblicando la presente determinazione sul sito web aziendale.

Il Direttore
(Mauro Pisani)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

ALLEGATO 1 DETERMINAZIONE N°65/2019

A.S.P. AZALEA

OPERE DI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DELLA SEDE ALBESANI.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 115.201,79

C.U.P.: I24H15000570007

C.I.G.: 6677415928

APPALTATORE: SIRAM S.p.A. - Via Bisceglie, 95 - 20152 Milano.

CONTRATTO: in data 3 novembre 2016

RELAZIONE AL CONTO FINALE DEI LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione n. 29 del 28 aprile 2016 con il seguente quadro economico:

A	LAVORI DA APPALTARE	
A.1	Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 65.600,00
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 16.900,00
A.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.000,00
	TOTALE "A"	€ 84.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (10% di "A")	€ 8.450,00
B.2	Spese tecniche (compresi I.V.A. 22% e C.N.P. 4%)	€ 14.591,20
B.3	Incentivi ex articolo 192 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (2% su "A")	€ 1.690,00
B.4	Contributo A.N.A.C.	€ 30,00
B.5	Verifiche e prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 1.550,00
B.6	Spese di allaccio a pubbliche reti (IVA inclusa)	€ 3.550,00
B.7	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 840,59
	TOTALE "B"	€ 30.701,79
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 115.201,79

La spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi è finanziata come segue:

- per € 68.545,07 a mezzo di contributo regionale in conto capitale;
- per € 46.656,72 a mezzo risorse proprie dell'Azienda;



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

AFFIDAMENTO

Con Determinazione n. 56 del 26 luglio 2016, a seguito di espletamento di procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Siram S.p.A. - Via Bisceglie, 95 - 20152 Milano (C.F. e P. I.V.A.: 08786190150), per un importo di € 76.706,72 (compresi oneri per la sicurezza e manodopera) oltre I.V.A.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dell'intervento è stato rideterminato come segue:

A	LAVORI	
A.1	Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€57.806,72
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	€16.900,00
A.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€2.000,00
	TOTALE "A"	€76.706,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (10% di "A")	€7.670,67
B.2	Spese tecniche (compresi I.V.A. 22% e C.N.P. 4%)	€14.591,20
B.3	Incentivi ex articolo 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (2% su "A")	€1.690,00
B.4	Contributo A.N.A.C.	€30,00
B.5	Verifiche e prove di laboratorio (IVA inclusa)	€1.550,00
B.6	Spese di allaccio a pubbliche reti (IVA inclusa)	€3.550,00
B.7	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	€840,59
B.8	Somma residua derivante dal ribasso d'asta (IVA inclusa)	€8.572,61
	TOTALE "B"	€38.495,07
	IMPORTO COMPLESSIVO	€115.201,79

CONTRATTO

Il Contratto è stato stipulato in data 3 novembre 2016.

CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 01000020372 emessa in data 17 ottobre 2016 da S2C S.p.A. fino alla concorrenza di €7.670,67.

DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti dal Geom. Luca Migliorini con studio in Piacenza, via Conciliazione, 47/F, iscritto presso il Collegio dei Geometri della provincia di Piacenza al n. 1353 (C.F.: MGLLCU63D07G535L; P. I.V.A.: 00983380338).

CONSEGNA LAVORI

La consegna dei lavori è stata effettuata, come si evince dal verbale sottoscritto dalle parti, in data 7 agosto 2017.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito dall'articolo 14 del Contratto d'appalto in 75 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

SOSPENSIONI

I lavori sono stati sospesi dal 24 agosto 2017 al 11 settembre 2017. In dipendenza dell'avvenuta sospensione dei lavori per complessivi 18 giorni, il termine utile per l'ultimazione dei medesimi è stato prorogato a tutto il 8 novembre 2017.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati in data 7 novembre 2017 come risulta dal Certificato di ultimazione lavori sottoscritto in pari data con la concessione, ai sensi dell'articolo 199 comma 2 del D.P.R. n. 5 ottobre 2010 n. 207, di ulteriori 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Con la sottoscrizione del presente si dà atto che tali lavorazioni si sono completate in tempo utile.

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ

Le certificazioni di conformità dell'impianto di condizionamento installato sono depositate agli atti.

STATO FINALE - CREDITO A SALDO

importo dello Stato finale a credito dell'Appaltatore.....	€ 76.631,47
I.V.A. 10%.....	€ 7.663,15

CONFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E CONSULTIVO

Importo contrattuale.....	€ 76.706,72
Importo netto dello stato finale.....	€ 76.631,47
Minor spesa netta.....	€ 75,25

RISERVE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha firmato gli atti contabili senza introdurre riserve alcuna.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Dal D.U.R.C. On line protocollo INPS_10065113 risulta che la Ditta SIRAM S.p.A. è in regola con i versamenti contributivi.

POSIZIONE ASSICURATIVA

Gli operai dell'Appaltatore sono assicurati presso l'INAIL con posizione n. 005664340/44.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

INFORTUNI IN CORSO D'OPERA

Durante l'esecuzione delle opere non si sono verificati incidenti sul lavoro.

OCCUPAZIONE PROPRIETÀ PRIVATE

Il Direttore lavori dichiara che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità alle previsioni progettuali ed alle particolari disposizioni impartite dal Direttore lavori. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore si è attenuto alle prescrizioni del Contratto, agli ordini ricevuti e non ha dato luogo a richiami degni di rilievo. Per ogni ulteriore chiarimento tecnico e contabile in merito ai lavori eseguiti, si rimanda a quanto riportato nei documenti contabili.

QUADRO ECONOMICO FINALE

Di seguito si riporta il quadro economico conclusivo dell'opera.

	contratto	spesa	differenza
A LAVORI			
A.1 Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.806,72	€ 58.147,90	-€ 341,18
A.2 Costo della manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 16.900,00	€ 16.483,57	€ 416,43
A.3 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
TOTALE "A"	€ 76.706,72	€ 76.631,47	€ 75,25
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 Assolvimento I.V.A. (10% di "A")	€ 7.670,67	€ 7.663,15	€ 7,52
B.2 Spese tecniche (compresi I.V.A. 22% e C.N.P. 4%)	€ 14.591,20	€ 14.591,20	€ 0,00
B.3 Incentivi ex articolo 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (2% su "A")	€ 1.690,00	€ 1.690,00	€ 0,00
B.4 Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.5 Verifiche e prove di laboratorio (I.V.A. inclusa)	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 1.550,00
B.6 Spese di allaccio a pubbliche reti (I.V.A. inclusa)	€ 3.550,00	€ 0,00	€ 3.550,00
B.7 Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. inclusa)	€ 840,59	€ 0,00	€ 840,59
B.8 Somma residua derivante dal ribasso d'asta (I.V.A. inclusa)	€ 8.572,61	€ 0,00	€ 8.572,61
TOTALE "B"	€ 38.495,07	€ 23.974,35	€ 14.520,73
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 115.201,79	€ 100.605,82	€ 14.595,98



ASP AZALEA


AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI Ponente

Castel San Giovanni li, 4 maggio 2018

Consiglio d'amministrazione
Comune di Piacenza
201853
LUCA MIGLIORINI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

ALLEGATO 2 DETERMINAZIONE N° 65/2019

A.S.P. AZALEA



OPERE DI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DELLA SEDE ALBESANI.

IMPORTO COMPLESSIVO: €115.201,79

C.U.P.: I24H15000570007

C.I.G.: 6677415928

APPALTATORE: SIRAM S.p.A. - Via Bisceglie, 95 - 20152 Milano.

CONTRATTO: in data 3 novembre 2016

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(articolo 102 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, articolo 237 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno duemiladiciotto il giorno 4 del mese di maggio il sottoscritto Direttore lavori,

Visti:

- la Determinazione n. 29 del 28 aprile 2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione n. 56 del 26 luglio 2016 con la quale è stato disposto, a seguito di espletamento di procedura negoziata, l'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto alla Ditta Siram S.p.A. - Via Bisceglie, 95 - 20152 Milano (C.F. e P. I.V.A.: 08786190150), per un importo di € 76.706,72 (compresi oneri per la sicurezza e manodopera) oltre I.V.A.;
- il Contratto stipulato in data 3 novembre 2016;
- il Verbale di consegna lavori in data 7 agosto 2017;
- l'Ordine di sospensione dei lavori in data 24 agosto 2017;
- l'Ordine di ripresa dei lavori in data 11 settembre 2017;
- il Certificato di ultimazione lavori dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il 16 ottobre 2017;
- la Relazione al conto finale della quale si richiamano i contenuti;

Verificato che i lavori si sono conclusi in tempo utile;

Accertato il credito residuo dell'Appaltatore come di seguito evidenziato:

importo dello Stato finale a credito dell'Appaltatore.....	€76.631,47
I.V.A. 10%.....	€7.663,15

Acquisito il D.U.R.C. On line protocollo INPS_10065113 dal quale risulta che la Ditta SIRAM S.p.A. è in regola con i versamenti contributivi;

Visti:

- l'articolo 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'articolo 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

- dichiara che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- visitati i lavori sulla scorta dei progetti alla presenza del rappresentante dell'Appaltatore che sottoscrive il presente atto;

CERTIFICA

- che da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali;
- che per l'esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel Contratto di appalto;
- che i lavori corrispondono alle previsioni del Progetto, salvo modificazioni di modesta entità rientranti nelle competenze del Direttore lavori, e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte e che esiste la rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel Libretto delle misure, nel Registro di contabilità e nello Stato finale;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello Stato finale;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Appaltatore ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'articolo 1667 del Codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- che i prezzi applicati sono quelli di Contratto senza eccezione alcuna;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e del tempo concesso, ai sensi dell'articolo 199 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- che durante il corso dei lavori l'Appaltatore ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee stabili;
- che l'Appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Appaltatore né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che l'Appaltatore ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che può essere corrisposta alla Ditta Siram S.p.A. - Via Bisceglie, 95 - 20152 Milano (C.F. e P. I.V.A.: 08786190150) la somma risultante dallo Stato finale di €76.631,47 oltre a I.V.A. al 10% pari ad €7.663,15 per un totale complessivo di €84.081,38 a saldo di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui all'oggetto, salva la prescritta approvazione del presente atto.

Castel San Giovanni, 4 maggio 2018

L'APPALTATORE
Siram S.p.A.
Un Procuratore
Incaricato Congiunti

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ketty Mattioli di Piacenza
C.F. 1553
LUCIA MIGLIORINI

Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

