



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

REG. GEN. N° 7 DEL 05/01/2023

DETERMINAZIONE N° 7 DEL 05/01/2023

Oggetto: **Lavori di riqualificazione energetica dell'Hospice di Borgonovo Val Tidone (CIG: 90242907B0 - CUP: I42C20000050007). Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento.**

IL DIRETTORE

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell'Amministratore Unico:

- n° 30 del 31/12/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore per il triennio 2021-2023 e n° 1 del 2/1/2023, di proroga della nomina per il biennio successivo;
- n° 29 del 30/11/2021, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2022-2024, successivamente approvata dall'Assemblea dei Soci di ASP AZALEA con deliberazione n° 2 del 07/04/2022;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- n° 264 del 10/11/2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo avente per oggetto "Riqualificazione energetica dell'Hospice di Borgonovo Val Tidone" (CUP: I42C20000050007), per l'importo complessivo di € 299.210,10 di cui € 191.453,76 per lavori a base di gara ed € 19.509,08 per oneri per la sicurezza;
- n° 290 del 10/12/2021 con la quale sono stati approvati l'avviso di manifestazione d'interesse e la lettera d'invito per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica dell'Hospice di Borgonovo Val Tidone;
- n° 49 dell'11/2/2022, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e sono stati aggiudicati i lavori all'impresa Euroelettrica Impianti srl, P. IVA 02399660188, con sede in Voghera (PV) Via Italo Betto 4 CAP 27058 per un importo complessivo di € 185.001,71 (di cui € 19.509,08 quali oneri di sicurezza) + IVA, avendo offerto un ribasso sulla base di gara del 13,56%;
- n° 70 dell'8/3/2022, con la quale è stato rideterminato il quadro economico dei lavori in oggetto a seguito delle risultanze di gara;
- n° 329 del 18/11/2022, con la quale è stata approvata una variante in corso d'opera ai suddetti lavori, rideterminando come segue il quadro economico:

Q.E. approvato con determinazione n° 264 del 15/11/2021 (Progetto esecutivo)		Q.E. affidamento	Variante 1	
		(ribasso 13,56%)		
A	SOMME A BASE D'APPALTO			
1	A corpo e misura	191.453,76	165.492,63	215.180,52
A.1	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	191.453,76	165.492,63	215.180,52
2	Eventuali lavori non soggetti a ribasso	0,00	0,00	0,00
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	19.509,08	19.509,08	41.930,65
A.2	TOTALE LAVORI (1+2+3)	210.962,84	185.001,71	257.111,17
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
4	Imprevisti (max 1% IVA inclusa)	4.211,98	4.211,98	4.211,90
5	Ribasso d'asta	0,00	25.961,13	0,00
6	Art. 92 D.Lgs. n. 163/2006	3.829,08	3.829,08	3.829,08



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

7	Spese tecniche	57.441,11	57.441,11	57.441,11
	a) Onorari e spese	45.272,00	45.272,00	45.272,00
	b) Contributo previdenziale (4%)	1.810,88	1.810,88	1.810,88
	c) IVA su spese tecniche (22%)	10.358,23	10.358,23	10.358,23
8	Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00
9	Spese per pubblicità e notifiche	0,00	0,00	0,00
10	Spese per analisi e collaudi	1.668,80	1.668,80	1.668,80
11	IVA su lavori (10%)	21.096,28	21.096,28	25.711,12
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	88.247,26	114.208,39	92.862,01
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	299.210,10	299.210,10	349.973,18
	Maggiore spesa per variante1			50.763,08

CONSIDERATO in proposito che:

- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 18/5/2022 e registrato all'Agenzia delle Entrate il 24/5/2022 (Serie 3 – n° 1309);
- i lavori sono stati consegnati in data 14/6/2022, come risulta dal relativo verbale redatto dal D.L. e Coordinatore sicurezza e sottoscritto dall'impresa;
- l'addendum contrattuale relativo alla variante in corso d'opera non è stato ancora materialmente firmato, ma la documentazione è completa e regolare;
- con determinazione n° 183 del 29/6/2022 è stata liquidata all'impresa Euroelettrica Impianti srl l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, pari a euro 37.000,34 + IVA 10%;
- in data 29/12/2022 (ns. prot. n° 6207/2022) il direttore dei lavori ha trasmesso la documentazione relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori, costituita dal libretto misure, registro di contabilità e documento ex art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n°81/2008, nonché prospetto di certificato di pagamento;
- sui documenti di contabilità l'impresa non ha iscritto riserve;

VERIFICATA la regolarità della documentazione trasmessa, ai sensi dell'art. 14 del decreto MIT 7/3/2018, n° 49;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 1, lett. d) del suddetto decreto, che stabilisce che il RUP, prima di emettere il certificato di pagamento, deve verificare la regolarità contributiva dell'esecutore;

VISTO il DURC dell'impresa Euroelettrica Impianti srl con validità fino all'11/2/2023, acquisito agli atti;

VISTO il certificato di pagamento allegato al presente atto quale parte integrante, dal quale risulta un credito a favore dell'impresa di € 80.549,26 + IVA;

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

DETERMINA

1. Di approvare la contabilità relativa al 1° SAL per lavori eseguiti alla data del 27/12/2022 per la "Riqualficazione energetica dell'Hospice di Borgonovo Val Tidone" (CUP: I42C20000050007 - CIG: 90242907B0), predisposta dal Direttore dei Lavori e trasmessa in data 29/12/2022 (ns. prot. n°



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

6207/2022), conservata agli atti e costituita dai seguenti allegati: libretto misure, registro di contabilità e documento ex art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n°81/2008, nonché prospetto di certificato di pagamento, che prevede una spesa netta di € 80.549,26 + IVA;

2. Di dare atto che sui documenti di contabilità l'impresa non ha iscritto riserve;
3. Di approvare l'allegato certificato di pagamento n° 1 del 3/1/2023 pari a € 80.549,26 + IVA, previa acquisizione di relativa fattura elettronica;
4. Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite apposito DURC avente validità fino al 11/2/2023;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016;
6. di stabilire che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore.

IL DIRETTORE
(Mauro Pisani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Allegato determinazione n° 7/2023

ASP AZALEA

Corso Matteotti 124 - 29015 Castel San Giovanni (PC)

Oggetto: lavori di riqualificazione energetica dell'Hospice di Borgonovo V.T. (PC)
CUP: I42C2000050007 - CIG: 9024290780

Committente: ASP Azalea

Impresa: Euroelettrica impianti srl - via Italo Betto 4 - 27058 Voghera (PV) - CF/P.IVA 02399660188

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 01 per il pagamento della rata n° 1 di euro 80.549,26 + IVA

CERIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
TOTALE		
Anticipazione		
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'impresa ha assicurato gli operai con polizza continuativa 018796653 presso l'INAIL di Pavia		
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Ing. Michele Magnaschi)		

Il sottoscritto RUP,

visto il contratto in data 18/5/2022, registrato il 24/5/2022 S. 3 n° 1309 all'Agenzia delle Entrate di Piacenza, con il quale sono stati affidati alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori in oggetto;
vista la perizia di variante in corso d'opera approvata con determinazione n° 329 del 18/11/2022, in attesa di perfezionamento contrattuale;
risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute è quello sotto riportato:

Lavori a corpo e misura	80.580,25
Oneri sicurezza	20.609,95
Totale importi soggetti a ritenuta	80.580,25
Totale importi non soggetti a ritenuta	20.609,95
Detrazioni	
Ritenuta infortuni 0,5%	402,90
Recupero anticipazione 20%	20.238,04
Ammontare certificati precedenti	0,00
Totale detrazioni	20.640,94
Credito impresa	80.549,26
IVA (10%)	8.054,93
TOTALE	88.604,18

Visto il DURC con validità fino all'11/2/2023,

CERTIFICA

che ai termini dell'art. 24 del CSA si può pagare all'impresa la rata di euro 80.549,26, oltre IVA (soggetta a split payment).

Castel San Giovanni, 3/1/2023

IL RUP
(F.to Mauro Pisani)