



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

REG. GEN. N° 211 DEL 06/07/2023

DETERMINAZIONE N° 211 DEL 06/07/2023

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria viabilità interna sede Andreoli. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione residuo credito all'impresa (CUP: I42F22000210005, CIG: 92826057F8).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell'Amministratore Unico:

- n° 29 del 30/11/2021, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2022-2024, successivamente approvata dall'assemblea dei soci di ASP AZALEA con deliberazione n° 2 del 7/4/2022;
- n° 13 del 20/06/2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo avente per oggetto asfaltatura della strada all'interno dello stabilimento Andreoli di Borgonovo Val Tidone (CUP: I42F22000210005, CIG: 92826057F8) per l'importo complessivo di € 76.976,93 di cui € 64.430,75 per lavori a base di gara ed € 966,46 per oneri per la sicurezza, e viene designato il RUP della gara in parola;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- n. 192 del 08/07/2022 con la quale si approvava la lettera d'invito e l'elenco ditte invitate alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità interna sede Andreoli;
- n° 212 del 25/7/2022, con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui sopra, all'impresa Boccenti Giovanni e Figli S.r.l. Lavori Forniture Edili Stradali e Idrauliche, sede legale a Rottofreno via Agazzano 60, località San Nicolò, per un importo pari a € 50.687,67 oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 966,46, per un importo contrattuale di € 51.654,13 oltre IVA al 10% pari a € 5.165,4. Il formale affidamento è stato perfezionato con la sottoscrizione di scrittura privata protocollo n.4230 del 07/09/2022;

CONSIDERATO che il quadro economico post aggiudicazione risulta essere stato così rideterminato:

Descrizione	QE approvato progetto esecutivo	QE affidamento con ribasso
A1) Lavori	€ 64.430,75	€ 64.430,75
a dedurre ribasso d'asta 21,33%	0	-€ 13.743,08
A2) importo oneri per la sicurezza	€ 966,46	€ 966,46
A) TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 65.397,21	€ 51.654,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Incarico e progettazione DL	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B2) Oneri e spese incarico 30% B1	€ 600,00	€ 600,00
B3) I.V.A. 10% su lavori	€ 6.539,72	€ 5.165,41
B4) Lavori in economia	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B5) I.V.A. 22% su B4	€ 440,00	€ 440,00
B6) Somme derivanti da ribasso	0	15.117,39
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	11.579,72	25.322,80
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	76.976,93	76.976,93



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

DATO ATTO che i lavori si sono regolarmente conclusi in data 5 novembre 2022, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTI ed esaminati i documenti tecnico – contabili finali predisposti ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del Dm. (MIT) 49/2018 dal Direttore dei Lavori geom. Cagni Francesco, depositati agli atti in data 26/06/2023 protocollo. n.3540 costituiti dagli elaborati di seguito elencati:

1. Relazione di fine lavori;
2. Registro di contabilità;
3. Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTA la relazione della Direzione lavori con la quale sono evidenziate lavorazioni aggiuntive di completamento delle opere in esecuzione, per un importo di lavori aggiuntivi pari a euro 915,88 + IVA 10%;

VISTO in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità agli elaborati di progetto e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto per l'importo complessivo di euro 52.570,01 + IVA di legge;

CONSIDERATO che non sono stati effettuati SAL sulle lavorazioni e pertanto il credito netto dell'impresa è di euro 52.570,01 (IVA esclusa) come dedotto dallo stato finale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.234 del dpr. 207/2010, effettuata la revisione contabile degli atti, la stazione appaltante deve deliberare sull'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori;

PRESO ATTO che:

- il predetto Certificato di Regolare Esecuzione risulta ammissibile;
- l'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve;

RITENUTO di procedere al riconoscimento delle maggiori lavorazioni di cui alla relazione della Direzione lavori affidate alla ditta Boccenti Giovanni e Figli S.r.l. Lavori Forniture Edili Stradali e Idrauliche, per un importo complessivo di euro 915,88 + IVA 10%, rientrante nel quadro economico complessivo dell'opera;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria all'interno del quadro economico, così rideterminato:

Descrizione	QE approvato progetto esecutivo	QE affidamento con ribasso	QE finale
A1) Lavori	64.430,75	64.430,75	51.603,55
a dedurre ribasso d'asta 21,33%	0	- 13.743,08	
A2) importo oneri per la sicurezza	€ 966,46	€ 966,46	966,46
A) TOTALE LAVORI (A1+A2)	65.397,21	51.654,13	52.570,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Incarico e progettazione DL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B2) Oneri e spese incarico 30% B1	600,00	600,00	600
B3) I.V.A. 10% su lavori	6.539,72	5.165,41	5.257,00
B4) Lavori in economia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B5) I.V.A. 22% su B4	440,00	440,00	440,00
B6) Economie derivanti da ribasso (IVA Inclusa)	0	15.117,39	14.201,51
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	11.579,72	25.322,80	24.498,51
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	76.976,93	76.976,93	€ 76.976,93



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 1, lett. d) del DM 49/2018, che stabilisce che il RUP, prima di emettere il certificato di pagamento, deve verificare la regolarità contributiva dell'esecutore;

VISTO il DURC dell'impresa Boccenti Giovanni e Figli S.r.l. Lavori Forniture Edili Stradali e Idrauliche, con validità fino al 06/10/2023, acquisito agli atti;

APPURATO, inoltre, che il CIG (Codice identificativo gara) relativo all'appalto in argomento è individuato dal seguente: 92826057F8;

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di RUP, non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna della sede Andreoli di Borgonovo V.T. (CUP: I42F22000210005, CIG: 92826057F8), di cui al progetto esecutivo approvato con Decisione dell'amministratore unico n° 13 del 20/6/2022 e il relativo quadro economico finale, come risultante dalla documentazione trasmessa dal direttore dei lavori incaricato:

<i>Descrizione</i>	<i>QE approvato progetto esecutivo</i>	<i>QE affidamento con ribasso</i>	<i>QE finale</i>
A1) Lavori	64.430,75	64.430,75	51.603,55
a dedurre ribasso d'asta 21,33%	0	- 13.743,08	
A2) importo oneri per la sicurezza	€ 966,46	€ 966,46	966,46
A) TOTALE LAVORI (A1+A2)	65.397,21	51.654,13	52.570,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Incarico e progettazione DL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B2) Oneri e spese incarico 30% B1	600,00	600,00	600
B3) I.V.A. 10% su lavori	6.539,72	5.165,41	5.257,00
B4) Lavori in economia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B5) I.V.A. 22% su B4	440,00	440,00	440,00
B6) Economie derivanti da ribasso (IVA Inclusa)	0	15.117,39	14.201,51
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.579,72	25.322,80	24.498,51
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	76.976,93	76.976,93	€ 76.976,93

2. di dare atto che alla ditta aggiudicataria sono state affidate dalla direzione lavori lavorazioni aggiuntive per euro 966,46 + IVA, rientranti nelle somme a disposizione della stazione appaltante;
3. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dalla D.L. e allegato al presente provvedimento;



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

4. di approvare l'allegato certificato di pagamento, liquidando all'impresa Boccenti Giovanni e Figli S.r.l. Lavori Forniture Edili Stradali e Idrauliche Partita Iva 00111180337 l'importo complessivo di euro 52.570,01 oltre IVA quale residuo credito, autorizzando l'impresa a emettere apposita fattura elettronica con l'indicazione del CIG e del CUP;
5. di disporre lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dall'appaltatore, fatta salva la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016.

IL RUP
(Andrea Pagani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Allegato alla Determinazione n. 211/2023

ASP AZALEA							
 PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA							
IL COMMITTENTE		IL DIRETTORE LAVORI		L'IMPRESA			
ASP AZALEA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124		Geom. Cagni Francesco Tel.: 0523.994113 Mob.: 348.5289736		BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.r.l. Via Agazzano, 60 - S. NICOLO' 29010 - ROTTOFRENO (PC) C. F. e P. IVA 00111180337			
<u>Certificato Regolare Esecuzione</u>							
Elaborato		Firma		Timbro			
<u>Redatto</u>	<u>Controllato</u>	<u>Approvato</u>	<u>Emissione</u>	<u>Rev1</u>	<u>Rev2</u>	<u>Rev3</u>	<u>Rev3</u>
F.C.	F.C.	F.C.					



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Lavori di riasfaltatura viabilità interna Istituto Andreoli in Borgonovo Val Tidone

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto geom. Cagni Francesco Direttore dei Lavori sopra specificati, redige la presente relazione sul conto finale dei lavori in argomento, esplicitando i seguenti dati propedeutici al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.):

LOCALITA':

I lavori sono ubicati nel Comune di Borgonovo Val Tidone

TITOLO DELL'OPERA:

Lavori di riasfaltatura viabilità interna Istituto Andreoli in Borgonovo Val Tidone

DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

Perizia esecutiva originaria: la perizia approvata con decisione dell'Amministratore Unico n° 13 del 20 giugno 2022 è stata redatta dal geom. Cagni Francesco, per un importo complessivo di €. 76.976,93, di cui €. 64.430,75 per lavori a base d'asta, €. 966,46 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed €. 11.579,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA e, precisamente con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta	€. 64.430,75	
B) Oneri per la sicurezza	€. 966,46	
Importo lavori (A+B)		€. 65.397,21
C) Somme a disposizione dell'amministrazione		
1) Incarico progettazione e DL	€. 2.600,00	
2) IVA 10% sui lavori	€. 6.539,72	
3) Lavori in economia	€. 2.000,00	
4) Iva 22% su lavori in economia	€. 440,00	
Totale somme a disposizione		€. 11.579,93

GENERALITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATRICE:

L'ASP Azalea, con determina n° 210 del 25 luglio 2022, ha affidato i lavori in argomento alla ditta Boccenti Giovanni & Figli SpA – per un importo complessivo di €. 51.654,13.

ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale di consegna sotto le riserve di legge in data 10 ottobre 2022.

TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori dovevano concludersi entro 15 giorni

TEMPO PER SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI: verbale di sospensione lavori in data 19 ottobre 2022 e verbale di ripresa lavori in data 2 novembre 2022.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori, come si evince dal certificato lavori, è avvenuta il giorno 5 novembre 2022 e quindi entro il termine utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA: durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia.

PAGAMENTI IN ACCONTO: non sono stati erogati pagamenti in acconto a titolo di SAL.

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato finale dei lavori è stato redatto dal direttore dei lavori in data ___ e riporta le seguenti previsioni economiche:

PER LAVORI	
Importo lavori netti eseguiti (compresi oneri di sicurezza)	€. 52.570,01
Resta pertanto un credito netto per l'impresa di	€. 52.570,01
CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA	
La spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:	
Importo netto autorizzato dei lavori	€. 51.654,13
Importo di contabilità	€. 52.570,01
Differenza di spesa	€. + 915,88

ACCORDI BONARI: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario articolo 205 del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre alcuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Piacenza.

INFORTUNI: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ASSICURAZIONI SOCIALI: gli Enti competenti hanno emesso, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che l'Impresa risulta REGOLARE ai fini del D.U.R.C.

CESSIONE CREDITI: non risulta al sottoscritto che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

AVVISI AD OPPONENDUM: in sostituzione degli "avvisi ad opponendum" il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato, in data 01 settembre 2022, una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. I lavori si sono svolti in aree esclusivamente demaniali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni della perizia originaria, nonché delle disposizioni impartite dalla direzione lavori.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali della perizia originaria, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, nonché della documentazione trasmessa dall'impresa, ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto geom. Cagni Francesco si è recato sul sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del sig. Boccenti Giovanni dell'impresa medesima.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono state effettuate, inoltre, le misurazioni, i controlli e le verifiche del caso.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi i vari riscontri di misure, controlli e verifiche, si è verificato che essi sono compatibili a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza dell'Amministrazione affidataria, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto. Resta ferma la responsabilità dell'impresa a norma dell'articolo 1669 del codice civile.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto geom. Cagni Francesco in qualità di direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- *i lavori eseguiti dalla ditta affidataria corrispondono quali-quantitativamente alla perizia originaria;*
- *le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;*
- *i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;*
- *l'impresa ha rilasciato le certificazioni a norma di legge previste;*
- *la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;*
- *eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo netto dei lavori, si conferma in €. 52.570,01;*
- *tale ammontare rientra nei limiti delle somme previste e autorizzate;*
- *gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi e previdenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge;*



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

- è stato emesso, dagli Enti competenti, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del D.U.R.C.

CERTIFICA

che i lavori di "riasfaltatura viabilità interna Istituto Andreoli in Borgonovo Val Tidone" relativi alla perizia approvata, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dall'Impresa Boccenti Giovanni & Figli SpA.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

- Importo netto confermato dal Conto finale dei lavori: €. 52.570,01

Resta a credito liquido dell'impresa di €. 52.570,01 + Iva di Legge, che possono essere corrisposte alla ditta Boccenti Giovanni & Figli SpA, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'Ufficio tecnico di revisione.

Il presente certificato è composto da n° 5 (cinque) pagine piene e viene redatto in duplice copia originale.

Pianello Val Tidone, lì 2 maggio 2023

L'Impresa
~~Ditta Boccenti Giovanni & Figli SpA~~

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

